

Protokół nr 34/2017 z dnia 26.10.2017r.
posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

Temat: Kontrola przyczyn niezrealizowanej inwestycji w przedszkolu nr 5.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie sprawy.
2. Pytania radnych.
3. Wnioski i zalecenia.
4. Zatwierdzenie protokołów nr 33.
5. Wolne głosy i wnioski

Przebieg:

1. Pan vice burmistrz Michał Popławski przedstawił przyczyny niezrealizowania inwestycji w przedszkolu nr 5 . niezrealizowanie wynikało z przyczyn przetargowych.

Po pierwsze, do pierwszego przetargu stanęła 1 firma . Budżet inwestycji stanowił 300 tys. zł. Jedyna oferta była powyżej 419 tys. zł. Przekroczenie o 1/4.

Po drugie, po ogłoszeniu drugiego przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Na skutek czego Rada Miasta przekazała uchwałą część pieniędzy do dyspozycji pani dyrektor w celu przeprowadzenia koniecznego remontu dachu.

2. Pytania radnych.

A.Okupniak. Czego dotyczył zakres prac? Odp: Remont i ocieplenie dachu i ścian.

A.Okupniak. Z czego wynikały różnice w kosztorysach. Odp: Każda pozycja była zawyżona w stosunku do kosztorysu inwestorskiego.

3. Wnioski.

- Przetarg pierwszy nie doszedł do skutku ponieważ jedyny wykonawca zaoferował kwotę przewyższającą kosztorys o 1/4.
- Przetarg drugi nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

Zalecenie:

Do pani burmistrz : Komisja Rewizyjna pozostawia kwestię rozważenia remontu lub budowy nowego obiektu przedszkola nr 5.

4. Zatwierdzenie protokołu nr 33.

Głosowanie: 5 - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymało się.

5. Przewodniczący zakończył zebranie.

Przewodniczący Komisji: Patryk Bartkowiak:

Protokołował/Sekretarz: Łukasz Budzyński:

Załączniki:

1. Lista obecności.